

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称:		4600002410000001304015海南省2023年东寨港国际重要湿地保护恢复项目(补种)		填报人:		方貌		联系方式:		13876987975			
主管部门:		302-省林业局		实施单位:		302009-海南东寨港国家级自然保护区管理局							
是否公开:		否		网址:									
资金构成(元)		年初预算数		全年预算数		执行数		分值		执行率		得分	
资金总额:		0.00		7,470,000.00				0.00		10.00		0	
其中: 财政资金:		0.00		7,470,000.00				0.00				0	
单位资金:		0.00						0.00				0	
财政专户管理资金:		0.00						0.00				0	
年度目标								0.00				0	
通过清除危害比较严重		的268亩外来树种分布区域, 且通过营造乡土真红树混交林、最大限度降低项目对红树林湿地生境的干扰破坏、尽可能保护生态系统的自然属性, 构建海南国际重要湿地样板工程, 推动生态文明建设。		2023年11月9日资金下达, 编制方案、专家评审等时间短无法支出。		年度目标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析		
产出指标	数量指标	完成268亩清退区修复(补植红树林)		≥	200	亩	0	0.00%	30.00	0	2023年11月9日资金下达, 编制方案、专家评审等时间短无法支出。		
产出指标	数量指标	完成268亩外来树种清理		≥	268	亩	0	0.00%	30.00	0			
效益指标	生态效益指标	乡土树种林分面积200亩		≥	20	亩	0	0.00%	30.00	0			
合计									100.00	0			